



MUNICIPIO DE TURBACO

Código BPIN

2024138360020

Recuperación DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE Turbaco

Fuente: Gesproy – SGR

El semáforo para cada actividad se activa conforme al avance y porcentaje de ponderación asignado, es así como una actividad sin ponderación o sin avance físico, su semáforo está en rojo, cuando la actividad se encuentra en ejecución y con un avance hasta el 75% el semáforo se encuentra en amarillo y un avance mayor al 80% el semáforo pasa a verde.

Producto MGA: Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: EXCAVACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.6.1 Excavación manual en material común humedo (incluye corte de maleza, limpieza y extracción de residuos sólidos no biodegradables y contaminantes).	m3	29.07	83.04	No		Inicial			
							Prog	10.965,48	55.669,89	610.447.117,59
							Eje	9.105,5	55.669,89	506.902.223,95
2	1.6.2 Repaleo en material humedo.	m3	8.76	83.04	No		Inicial			
							Prog	10.965,48	16.775,2	183.948.102,78
							Eje	9.105,5	16.775,2	152.746.583,6

Actividad MGA: MOVIMIENTO DE TIERRA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.2.1 Extendido y disposición temporal de material sobrante en obra	m3	6.86	83.04	No		Inicial			
							Prog	10.965,48	13.133,9	144.019.504,22
							Eje	9.105,5	13.133,9	119.590.726,45



Conmutador (605) 643 6408



contactenos@turbaco-bolivar.gov.co

www.turbaco-bolivar.gov.co

Avenida México Calle 17 # 804
Plaza principal, Turbaco - Bolívar





Actividad MGA: OBRAS DE REVEGETALIZACION

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.1.1 Revegetilazacion con especies nativas de mediana altura (800 arboles por Ha)	Ha	5.52	0	No		Inicial			
							Prog	1	115.872.361,61	115.872.361,61
							Eje		0	0
2	1.1.2 Obras de seguimiento, control y mantenimiento de sostenibilidad en revegetalizacion, por un año.	Ha	1.42	0	No		Inicial			
							Prog	1	29.869.600,3	29.869.600,3
							Eje		0	0
3	1.1.3 CERCA EN POSTES DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS	m	1.27	0	No		Inicial			
							Prog	1.333,2	20.003,43	26.668.567,69
							Eje		0	0

Actividad MGA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.4.1 Formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	mes	1.89	80	No		Inicial			
							Prog	5	7.920.239,39	39.601.196,95
							Eje	4	7.920.239,39	31.680.957,56
2	1.4.2 ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	mes	7.41	74	No		Inicial			
							Prog	6	25.929.887,51	155.579.325,08
							Eje	4,44	25.922.879,44	115.097.584,7

Actividad MGA: TRANSPORTES DE MATERIAL RESIDUAL AL SITIO DE DISPOSICION FINAL

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1.3.1 Transporte de material residual al sitio de disposición final. Incluye disposición final	m3	37.81	83.04	No		Inicial			
							Prog	10.965,48	72.408,52	793.994.223,78
							Eje	9.105,5	72.408,52	659.315.823,46



Conmutador (605) 643 6408



contactenos@turbaco-bolivar.gov.co
www.turbaco-bolivar.gov.co

Avenida México Calle 17 # 804
Plaza principal, Turbaco - Bolívar

